

# Zápis z jednání

ze dne 15.05.2016 v Nebřezinech  
ve věci náhrady vytápění v obecním domě

Přítomni Krby Pelant p. Pelant  
OV Nebřeziny Ing. Zídek, pí. Kašková, p. Dudek. p. Šístek  
Město Plasy Ing. Gross

## Shrnutí dosavadního průběhu realizace:

Na základě nabídky byla vystavena v roce 2015 objednávka na realizaci změny vytápění v objektu obecního domu v Nebřezinech. Spolu s objednávkou byla zaplacená 50 % záloha ve výši 100 tis. na nákup materiálu pro tuto realizaci

Při společném jednání dne 28.02.2016 byl dohodnut termín realizace (03. - 08.04.2016)

Fa Krby Pelant nenastoupila v původně dohodnutém termínu na realizaci náhrady vytápění

nově dohodnutý termín realizace – od 23.05.2016

## Bylo projednáno:

OV Nebřeziny informoval

o novém záměru na rozšíření hospody do venkovní proluky v půdorysu cca velikosti stávající hospody (9 x 5,5 m) a o přehodnocení situace vhodnosti rekonstrukce vytápění v tomto rozsahu – doposud není projektová dokumentace a není jasný rozsah

obava, že nově instalované vytápění bude nutné při případných úpravách upravovat

zároveň upozornili na zbytečně vynaložené náklady spojené s přistavením kontejneru v původně dohodnutém termínu realizace

navrhují akci úplně zastavit a realizovat spolu s rekonstrukcí hospody

p. Pelant

omluvil se za komplikace způsobené opomenutím a nemocí zaměstnanců

upozornil, že poskytnutá záloha byla využita na nákup nových kamen a zásobní nádrží, které byly již vyrobeny přesně dle konkrétního zadání pro potřebu obecního domu v Nebřezinech - tyto náklady byly již vynaloženy

zároveň je přesvědčen, že navrhované řešení (výkon kamen) kapacitně pokryje potřebu vytápění i pro nově vytvořené prostory

souhlasí s tím, aby náklady vynaložené na kontejner uhradila fa Krby Pelant

souhlasí s tím, že akce bude pozastavena, budou vyúčtovány skutečné náklady, které byly vynaloženy na nákup materiálu (krbová kamna a zásobní nádrž) a je schopen tento materiál okamžitě dodat k uskladnění v Nebřezinech.

#### **Závěr z jednání:**

- a) Akce bude pozastavena, materiál bude uskladněn u fy Krby Pelant a bude provedeno vzájemné vyúčtování doposud skutečně vynaložených nákladů za nákup materiálu a přistavení kontejneru – telefonicky bylo odsouhlaseno Ing. Staňkem, který na tuto akci přispěl formou příspěvku od fy. FERONA
- b) Město Plasy připraví Dohodu o pozastavení akce, kde budou uvedeny závěry z dnešního jednání
- c) Bude zadáno vypracování projektové dokumentace (studie) možného rozšíření hospody
- d) V připravované projektové dokumentaci bude pro vytápění využito zakoupené zařízení od fy. Krby Pelant – (krbová kamna, teplovodní výměník) s tím, že vytápění by realizovala fa Krby Pelant
- e) V průběhu roku (po zjištění nákladů, možnostech financování a reálného termínu realizace) bude rozhodnuto o dalším postupu
  - realizace spolu s rekonstrukcí hospody
  - realizace dle původně dohodnutého řešení
- f) OV Nebřeziny projednají s majitelem sousední nemovitosti podmínky pro případnou realizaci rozšíření hospody (odstupové vzdálenosti a případné další podmínky)

Zapsal - Gross